Foreløpig fremdriftsplan Svømmehall

		2021											
Prosjektfase	**Aktivitet**	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Okt**	**Nov**	**Des**
Forstudie													
	Utarbeide prosjektplan							Ferie					
	Politisk behandling prosjektplan (skrivefrist 30.08.21)												
	Kartlegge muligheter for pengestøtte												
	Utarbeide 2-3 alternativer for bygningskonsept (nybygg vs rehabilitering)												
	Innspill fra referansegruppa												
	Utarbeide kostnadsoverslag +/- 25% for alle alternativer												
	Utarbeide budsjett for forprosjektfasen												
	Utarbeide prosjektplan for forprosjektet og skrive saksframlegg												

		2022										2022	
Prosjektfase	**Aktivitet**	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Sep**	**Nov**	**Dec**
Forprosjektet								Ferie					
	Forberede sak til politisk behandling												
	Underlag for konsept og lokasjon utbygges												
	Politisk behandling av forstudie / konsept / valg lokasjon												
	Sette ut kontrakt for forprosjekt (Basert på Entreprise form og konseptvalg												
	Utarbeide tegninger og teknisk underlag for Forprosjektet (Konsulent periode)												
	Miljø utredning basert på konsept og tegninger												
	Utarbeide kostnadsoverslag +/- 25% for alle alternativer												
	Vurdere entrepriseform (Må besluttes før prising og Definering av Forprosjektet)												
	Utarbeide kostnadsoverslag +/- 15%												
	Utarbeide dokumenter for politisk behandling												
	Politisk behandling beslutning om utbygging												
	Lage underlag for utlysing av kontrakt												
	Sette ut kontrakt for bygging av ny svømmehall												

		2023											
Prosjektfase	**Aktivitet**	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Okt**	**Nov**	**Des**
Hovedprosjekt								Ferie					
	Sette ut kontrakt for bygging av ny svømmehall												
	Karense og klage periode												
	Bygge start og gjennomføring (Gjennomførings tid avhengig av konsept valg)												
	Overtagelse bygg												
	Igangkjøring av svømme anlegg												

		2024											
Prosjektfase	**Aktivitet**	**Jan**	**Feb**	**Mar**	**Apr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**	**Aug**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Des**
Hovedprosjekt								Ferie					
	Fortsettelse gjennomføring												
	Overtagelse bygg												
	Igangkjøring av svømme anlegg												